



COMUNE DI RIVANAZZANO TERME

Provincia di Pavia

"Piano Lombardia (L.R. 9/2020) - Programma 2023/2025 di interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio"

"Riassetto idrogeologico, formazione difese spondali e manutenzione straordinaria del torrente Staffora in comune di Rivanazzano Terme"


CUP: D48H23001850002

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

IL SINDACO
Dott.ssa Zelaschi Alice

IL RUP
Geom. Toccalini Stefano



Ebner srl

Società Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v.

Sede operativa: Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)

Telefono: 0385.51584

E-mail: direttivo@ebnersas.it - ebner@pec.it

Sito web: www.ebnersas.it

Collaboratori: Ing. Daniele Gramegna - Ing. Sara Cambieri



UNI EN ISO 9001-2015
SGQ Certificato n. C-2019-02916



ING. ROBERTO MONTAGNA
N. PV - 65491T23

Tavola:	CR	Pag.:	5	Redattore:	D.G.	N. progetto:	2523EBS	Nome file:	2523EBS-E-CR
---------	-----------	-------	---	------------	------	--------------	---------	------------	--------------

PIANO DI SVILUPPO CONTROLLO E REGISTRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

FASI DELLA PROGETTAZIONE	CONTROLLI E MODIFICHE			
	Rev. 0	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3
Progetto Fattibilità Tecnico-Economica	Marzo 2024			
Progetto Esecutivo	Agosto 2024			
As. Built e Validazione e collaudo				
Modifica Contrattuale				

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questa società che ne detiene la proprietà

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Progettazione ed affidamento dei lavori				
Redazione Progetto Esecutivo				40
Approvazione del Progetto				60
Affidamento dei lavori				120

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C
Allestimento del cantiere				
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	E	1	1
Pulizia dell'alveo				
Decespugliamento spondale con mezzi meccanici	1	E	33	45
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	E	30	40
Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici	1	E	3	3
	1	E	3	3
Realizzazione di opere di difesa spondale				
Gabbionate metallica n.1				
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	7	9
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	E	14	18
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	1	E	3	3
Gabbionata metallica n.2				
Risezionamento del profilo del terreno	1	E	7	9
Realizzazione di gabbionate in rete metallica	1	E	24	32
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	1	E	3	3
Realizzazione soglia antiscalzamento				
Scavo di sbancamento	1	E	4	4
Posa di pietrame su fondo dell'alveo e sulle sponde	1	E	8	10
Getto in calcestruzzo	1	E	2	2
Rinterro e spandimento con terreno di risulta da scavo	1	E	1	1
Smobilizzo del cantiere				
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	E	1	1
Smobilizzo del cantiere	1	E	1	1

FASIDILAVORO	Z	I	gg L	gg C
Collaudo/CRE				60

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

